

УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор Новгородской области


/А.С. Никитин/
« » _____ 20 г.

ПАСПОРТ
приоритетного регионального проекта
«Реконструкция аэродрома «Новгород (Кречевицы)»»

1. Основные положения

Краткое наименование	Реконструкция аэродрома «Новгород (Кречевицы)»
Срок начала и окончания	01.12.2017 - 25.12.2024
Инициатор проекта	Минина В.В., первый заместитель Губернатора Новгородской области
Куратор	Дронов А.В., заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Функциональный заказчик	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
Руководитель проекта	Мирон А.С., заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
Администратор проекта	Бараковских Р.В., начальник ГОКУ «НовгородТрансАвиа»

Участники проекта	<p>Правовое управление Администрации Губернатора Новгородской области; Министерство инвестиционной политики Новгородской области; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; ГОКУ «НовгородТрансАвиа»; Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»</p>
Связь с государственными программами Новгородской области	отсутствует

2. Цели и показатели

Цель: Реконструкция аэродрома «Новгород (Кречевицы)» и строительство аэропортовой инфраструктуры									
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ввод аэропорта в эксплуатацию, объект	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	1

3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Построен аэропорт в Великом Новгороде	1.	Организация процедуры передачи в федеральную собственность Российской Федерации имущества комплекса аэродрома, в том числе земельного участка с закреплением за ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»	Мирон А.С., заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, Баракловских Р.В., начальник ГОКУ «НовгородТрансАвиа», Носачев Д.Л., заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области,
		2.	Создание ОАО «Корпорация развития Новгородской области»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Носачев Д.Л., заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области

3.	Создание будущего оператора аэропорта (Дочернее предприятие ОАО «Корпорация развития Новгородской области»)	ОАО «Корпорация развития Новгородской области», Носачев Д.Л., заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
4.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию аэродромной инфраструктуры и получение положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы»	Федеральное агентство воздушного транспорта, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»
5.	Заключение инвестиционного соглашения на строительство аэропортовой инфраструктуры	ОАО «Корпорация развития Новгородской области», Дочернее ОАО
6.	Реконструкция аэродромной инфраструктуры	Федеральное агентство воздушного транспорта, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
6.	Выполнение работ по строительству аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой, площадью	ОАО «Корпорация развития Новгородской области», Дочернее ОАО

	7.	Ввод аэропорта в эксплуатацию	ОАО «Корпорация развития Новгородской области», Дочернее ОАО
--	----	-------------------------------	--------------------------------------------------------------

4. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019 -2024 годы, млн. руб.
Всего				1740,57	3481,14	3939,19	9160,90
в том числе:							
федеральный бюджет (Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года)				1493,57	2987,14	3380,19	7860,90
областной бюджет							0
внебюджетные источники				247	494	559	1300

5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации /страхованию
1.	Неблагоприятное воздействие авиационного шума	Дополнительные мероприятия по устранению (для проведения мероприятий по устранению необходимо дополнительно финансирование из бюджета Новгородской области)	Высокая	Средний	ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»	С момента заключения государственного контракта на разработку проектно-сметной документации, ежеквартально	Сопровождение и контроль при подготовке проектно-сметной документации
2.	Отсутствие проекта планировки	При разработке планировоч-	Средний	Средний	ФГУП «Администрация	С момента заключения государствен-	Сопровождение и контроль при подготовке

территории	<p>ных решений могут возникнуть трудности с уже сформированной застройкой (для проведения мероприятий по устранению необходимости дополнительного финансирования из бюджета Новгородской области)</p>			<p>гражданских аэропортов (аэродромов)»</p>	<p>ного контракта на разработку проектно-сметной документации, ежеквартально</p>	<p>проектно-сметной документации</p>
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

7. Дополнительная информация

Реализация проекта по реконструкции аэродрома «Новгород (Кречевицы)»

- позволит возобновить авиасообщение в Новгородской области,
- повысит транспортную доступность,
- обеспечит увеличение потока туристов,
- окажет влияние на мобильность населения и формирование устойчивых межрегиональных транспортных связей

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта _____ Мирон А.С



Согласовано:

Инициатор проекта _____ Минина В.В.

Куратор проекта _____ Дронов А.В.





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к паспорту приоритетного регионального проекта
«Реконструкция аэропорта «Новгород (Кречевицы)»

Дата поступления на согласование	Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа	Дата согласования, подпись
	Начальник правового управления Администрации Губернатора Новгородской области М.В. Котова	
	Заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области Д.Л. Носачев	
	Начальник ГОКУ «НовгородТрансАвиа» Р.В. Бараковских	

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к паспорту приоритетного регионального проекта
«Реконструкция аэропорта «Новгород (Кречевицы)»

Дата поступления на согласование	Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа	Дата согласования, подпись
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области С.В. Шульцев	
	Начальник правового управления Администрации Губернатора Новгородской области М.В. Котова	
	Министр инвестиционной политики Новгородской области В.А. Куимов	
	Министр финансов Новгородской области Е.В. Солдатова	С ил. форма губ.  18.01.201